



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «Стратегия»

И.А.Зайцева

24.08.2018 г.

### ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Жилой дом по ул.Сакко и Ванцетти, 10 г.Первоуральск, Свердловской области. Девятиэтажный жилой дом» по адресу: «Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д.10»

| Раздел. 24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию |            |  |  |
|--|------------|--|--|
| N п/п  | дата       | Наименование раздела проектной документации                                  | Описание изменений   |
| 1  | 2          | 3  | 4  |
| 17.1.1   | 24.08.2018 | Этап реализации проекта строительства: <b>20% готовности</b>                 | разработка проектной документации, экспертиза проекта, получение разрешения на строительство, подготовительный период, фундаменты, монолитный каркас до 7 этажа 1,2 секции, до 4 этажа- 3,4,5 секции |
| 17.1.2   | 24.08.2018 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: | <b>2 квартал 2018г.</b>  |
| 17.1.3   | 24.08.2018 | Этап реализации проекта строительства: <b>40% готовности</b>                 | монолитный каркас до 9 этажа, техэтаж 1,2 секции, до 7 этажа 3,4,5, секции, возведение наружных и внутренних стен, перегородок до 5 этажа  |
| 17.1.4   | 24.08.2018 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: | <b>1 квартал 2019г.</b>  |
| 17.1.5   | 24.08.2018 | Этап реализации проекта строительства: <b>60 % готовности</b>                | монолитный каркас до 9 этажа, 3,4,5 секции, возведение наружных и внутренних стен, перегородок до 8 этажа, внутренние и наружные коммуникации, сети отопления,                                       |

|         |            |  |  |
|---------|------------|--|--|
|         |            |  | водоснабжения, канализации, электроснабжение   |
| 17.1.6  | 24.08.2018 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: | <b>2 квартал 2019г.</b>  |
| 17.1.7  | 24.08.2018 | Этап реализации проекта строительства: <b>80% готовности</b>                 | возведение наружных и внутренних стен, перегородок до 9 этажа, остекление, внутренняя отделка, благоустройство придомовой территории |
| 17.1.8  | 24.08.2018 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: | <b>3 квартал 2019г.</b>  |
| 17.1.9  | 24.08.2018 | Этап реализации проекта строительства:                                       | <b>получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>  |
| 17.1.10 | 24.08.2018 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: | <b>4 квартал 2019г.</b>  |